

Antrag auf Inbetriebsetzung einer Wasserinstallation

Mainzer Netze GmbH
Rheinallee 41 | 55118 Mainz

Telefon: (06131) 12-6607 | www.mainzer-netze.de
Email: annahmestelle_GasWasser@mainzer-netze.de

Wasserinstallation:

Verbrauchsstelle:

Standortzusatz: _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Anschlussnehmer/Rechnungsanschrift:

Anrede: _____

Name, Vorname (bitte leserlich ausschreiben) _____

bzw. vollständige Firmenbezeichnung _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Email _____

Telefon _____

Grundstückseigentümer (falls nicht mit dem Anschlussnehmer identisch)

Anrede: _____

Name, Vorname (bitte leserlich ausschreiben) _____

bzw. vollständige Firmenbezeichnung _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Email _____

Telefon _____

Die Trinkwasserversorgung soll erfolgen über den vorhandenen ¹ ¹ nicht zutreffend durchstreichen

Wasserzähler **Q₃** Zählergröße Zähler-Nr. Zählerstand m³ Zähleranschlussplatte DN

Wohngebäude mit Wohneinheiten (WE) Büro-/Verwaltungsgebäude mit Gewerbeeinheit(en)

Gewerbebetrieb Mindestruhedruck nach dem Wasserzähler MPa *

Spitzendurchfluss: m³/h, davon soll für Feuerlösch- und Brandschutzanlagen verwendet werden: m³/h

Anschluss einer Druckerhöhungsanlage in der Trinkwasser-Installation * 1bar = 0,1MPa ** 1mbar = 1hPa

Die Kundenanlage ist gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), den ergänzenden Bedingungen der Mainzer Netze GmbH inkl. der TBH, den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser-Installationen errichtet und fertiggestellt worden. Sie wurde den vorgeschriebenen Prüfungen nach den geltenden Regeln der Technik für Trinkwasser-Installationen unterzogen, für dicht befunden und dokumentiert. Nach Montage des Wasserzählers durch die Mainzer Netze GmbH erfolgen die Inbetriebnahme der Wasserinstallation gemäß § 13 AVBWasserV sowie die Einweisung des Betreibers durch das Installationsunternehmen. Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden, personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) zweckbezogen verarbeitet und genutzt. Fällt bei der Mainzer Netze GmbH infolge einer Mangelhaftigkeit der Wasserinstallation zusätzlicher Zeitaufwand an, z.B. durch eine erneute Begehung, so sind die hierdurch entstandenen Kosten vom Installationsunternehmen zu tragen.

An der Trinkwasserinstallation wurde, in Abhängigkeit der eingesetzten Rohrwerkstoffe, Dimensionen und Leitungsvolumen

folgende Prüfungen gemäß DIN-EN 806-4 durchgeführt: Befüllung zur Prüfung mit _____

Dichtheitsprüfung: Belastungsprüfung:

Datum: Prüfzeit: Datum: Prüfzeit:

Prüfdruck: hPa** Druckabfall: Prüfdruck: MPa* Druckabfall:

geprüft am: Datum von: leserlich Vor- und Nachname

Ort Datum leserlich Name und Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft & Stempel des Inst.-unternehmens

Nur für Vermerke der Mainzer Netze GmbH:

Antragseingang: _____

AO: _____

VS: _____

Inaug. durch Bezirksleiter erfolgt am: _____

nicht erfolgt _____

Mindestruhedruck am HA: MPa * Handzeichen: _____

